

化隆县石大仓乡香塔等七村人饮
改造提升工程

绩效
自评
报告

化隆县水利局

2024年7月18日



一、项目概况

(一) 项目名称：化隆县石大仓乡香塔等七村人饮改造提升工程

(二) 项目质量监督单位：化隆县水利工程质量监督站

项目建设单位：化隆县水利局

项目施工单位：腾跃建工集团有限公司

项目设计单位：海东市东兴水电勘测设计咨询有限责任公司

项目招标代理单位：青海正硕工程管理有限公司

项目监理单位：中元方工程咨询有限公司

项目质量检测单位：青海省水利水电科学研究院有限公司

项目结算审核单位：青海金石项目管理有限公司

项目决算审核单位：青海大正会计师事务所有限公司

(三) 建设年限：2023年11月18日开工，2024年3月26日完工。

(四) 建设性质：人饮供水

(五) 建设任务：管道维修 13838m、闸阀井 11 座、廊道 3 座、20T 蓄水池 1 座、集水池 1 座、减压池 1 座、分水池 2 座、泉室 1 座、防冲坎 190m。

(六) 项目投资：260 万元。

(七) 资金来源：工程总投资 260 万元，资金来源为 2023 年度乡村振兴资金。

二、建设内容

管道工程：①台一等三村： $\phi 63$ 1.6MPaPE100 管道(943m)、 $\phi 90$ 1.6MPaPE100 管道(2672m)、 $\phi 160$ 1.6MPaPE100 管道

(150m)；②高跃村： $\phi 63$ 1.6MPaPE100 管道（486m）、 $\phi 50$ 1.6MPaPE100 管道（3542m）；③拉卡村： $\phi 40$ 1.6MPaPE100 管道（1722m）、 $\phi 63$ 1.6MPaPE100 管道（400m）；④香塔村： $\phi 50$ 1.6MPaPE100 管道（3445m）；⑤旦庄村： $\phi 32$ 1.6MPaPE100 管道（1300m）、 $\phi 75$ 1.6MPaPE100 管道（178m）；

建筑物工程：①台一等三村：5m 廊道 1 座、10m 廊道 1 座、闸阀井 3 座、集水池 1 座、减压池 1 座、防冲坎 160m；②高跃村：闸阀井 2 座、分水池 1 座；③旦庄村：分水池 1 座、闸阀井 2 座、10m 廊道 1 座、防冲坎 30m；④拉卡村：闸阀井 2 座、20T 蓄水池 1 座、泉室 1 座；⑤香塔村：闸阀井 2 座、引水口维修 1 处；

三、工程效益

化隆县石大仓乡香塔等七村人饮改造提升工程工程的实施可确保项目区石大仓乡香塔、台一等 1 个乡镇 7 个行政村 892 户 4183 人（脱贫户 96 户，脱贫人口 339 人）的饮水安全问题。

四、资金使用情况

根据下达的年度投资计划和资金文件，按工程进度及时召开资金会，支付资金。工程全部完成并完成资金支付，资金支付 260 万元，支付率为 100%。

五、项目实施进度

2023 年 11 月 18 日开工建设，2024 年 5 月 30 日完成合同验收工作。7 月 18 日完成竣工验收。

六、工程质量

已完工程质量经单元评定全部合格，原材料监测数值全部合格，分部工程、单位工程、合同完工验收、竣工验收均为合

格。

七、结论

本工程已全部完工，经评定质量合格，无安全事故。

绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		化隆县石大仓乡香塔七村人饮改造提升工程			项目负责人及电话		郭玉平 13997324122		
主管部门		化隆县乡村振兴局			实施单位		化隆县水利局		
资金情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率	得分
		年度资金总额:		260万元	260万元		100	100%	96
		其中:本年财政拨款		260万元	260万元		100	100%	96
		其他资金					-		
年度总体目标		年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
		新建引水口3座,维修及改建引水口2座,新建集水池2座,新建蓄水池1座,铺设各级管网14438m,修建闸阀井8座,减压池1座,分水池2座,防冲坎190m。				新建引水口3座,维修及改建引水口2座,新建集水池2座,新建蓄水池1座,铺设各级管网14438m,修建闸阀井8座,减压池1座,分水池2座,防冲坎190m。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
产出指标	数量指标	新建饮水口		5	≥3座	≥3座	5		
		维修及改建引水口		5	≥2座	≥2座	5		
		新建蓄水池		5	≥1座	≥1座	5		
		修建闸阀井		5	≥8座	≥8座	5		
		修建减压池		4	≥1座	≥1座	4		
		修建分水池		4	≥2座	≥2座	4		
		铺设各级管道		4	≥14438米	≥14438米	4		
		修建防冲坎		4	≥190米	≥190米	4		
	质量指标	验收合格率		4	100%	100%	4		
		开工日期		4	2024年5月前	2024年5月前	4		
	时效指标	完工日期		4	2024年12月	2024年12月	4		
		新建饮水口		5	≤260000元	≤260000元	5		
	成本指标	维修及改建引水口		5	≤40000元/座	≤40000元/座	5		
		新建蓄水池		5	≤18000/座	≤18000/座	5		
		修建闸阀井		5	≤8500元/座	≤8500元/座	5		
		修建减压池		4	≤45000元/座	≤45000元/座	4		
		修建分水池		4	≤20000元/座	≤20000元/座	4		
		铺设各级管道均价		4	≤93元/米	≤93元/米	4		
		修建防冲坎		4	≤1200元/米	≤1200元/米	4		
效益指标	经济效益指标	项目建成效益	4	≥50.3万元	≥50.3万元	3			
	社会效益指标	涉及受益户数、人口	4	8811人	8811人	3			
	可持续影响指标	工程使用年限	4	≥15年	≥15年	3			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	4	≥90%	≥90%	3			
总分				100			96		