

2024年昂思多镇吾则塘村集体经济项目（农 机棚及储粮仓建设）

绩 效 自 评 报 告

项目名称：2024年昂思多镇吾则塘村集体经济项目（农
机棚及储粮仓建设）

实施单位：昂思多镇人民政府 负责人：韩秀梅

监管单位：化隆县农业农村和科技局 负责人：党伟邦

填报时间：2025年7月18日

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一) 资金下达预算及项目情况。

项目预算资金：项目总投资 140 万元，全部为 2025 年
中央财政衔接推进乡村振兴补助资金。

(二) 资金项目绩效目标设定情况。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	修建农机棚	≥795.6 平方米
			修建室外地坪（厚 22cm）	≥176 平方米
			采购 50 吨粮食储存仓	≥1 个
			采购双比重精选机	≥1 台
			采购移动式传送机（圆管宽 80cm 长 15m）	≥1 台
			采购架空运输机（宽 80cm 长 15m）	≥1 台
			采购 DCS-60 型双人打包机	≥1 台
		质量指标	验收合格率	≥100%
		时效指标	项目开工日期	2024年6月
			项目完工日期	2024年10月
		成本指标	修建农机棚	≤1500 元/平方米
			修建室外地坪（厚 22cm）	≤190 元/平方米
			采购 50 吨粮食储存仓	≤24200 元/个
			采购双比重精选机	≤70400 元/台
			采购移动式传送机（圆管宽 80cm 长 15m）	≤25100 元/台
			采购架空运输机（宽 80cm 长 15m）	≤21800 元/台
			采购 DCS-60 型双人打包机	≤31660/台
	效益指标	社会效益指标	带动脱贫（监测）户季节性就业人数	≥3 人
		可持续影响指标	项目可持续发挥效益年限	≥15 年
		经济效益指标	产业带动增加脱贫（监测）人口收入（总收入）	≥1.2 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫（监测）户满意度	≥95%

二、绩效自评工作开展情况

组织镇领导班子、乡村振兴办公室成员、村两委班子对2024年昂思多镇吾则塘村集体经济项目（农机棚及储粮仓建设）开展自评，项目招标时间：2024年8月26日，完工时间：2025年7月3日，共计修建农机棚795.6m²；修建室外地坪176m²；采购50吨粮食储存仓1个、双比重精选机1台、移动式传送机1台架空运输机1台、DCS-60型双人打包机1台。

三、绩效目标完成情况分析

（一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析；

根据《关于下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（化财农字〔2025〕2号）文件，下达项目中央资金140万元。

2. 项目资金执行情况分析；

严格按照青海省财政厅《青海省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（青财农字〔2021〕821号）；青海省财政厅《关于转发<财政部农业农村部国家乡村振兴局国家发展改革委国家民委国家林草局关于加强中央财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的指导意见>的通知》（青财农字〔2022〕428号）要求执行完成。

3. 项目资金管理情况分析；

资金支付139.614024万元，结余资金0.385976万元。

（二）项目绩效指标完成

1. 产出指标完成情况分析

(1) 项目完成数量;

修建农机棚795.6m²; 修建室外地坪176m²; 采购50吨粮食储存仓1个、双比重精选机1台、移动式输送机1台架空运输机1台、DCS-60型双人打包机1台。

(2) 项目完成质量;

建设及采购质量合格率100%。

(3) 项目实施进度;

已全部完工。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 项目实施的经济效益分析;

农机棚及储粮仓建设项目建成后, 与原有“统种共富”项目协作运行, 通过整合吾则塘、拉昂、尕吾塘三村2000亩耕地, 统一种植小麦、豌豆、油菜籽、马铃薯等农作物, 作物收割后统一储藏, 有效提高产品质量, 节约成本。入库储藏期间, 吸纳周边脱贫户、监测户等3-4人务工就业, 实现增收。

(2) 项目实施的社会效益分析;

农机棚及储粮仓建设项目, 是进一步巩固吾则塘村“统种共富”项目成果的有效举措, 对实现生产流程、农产品质量标准, 加快昂思多镇农业产业转型升级, 走绿色化、科学化、品牌化发展道路, 以高质量农产品共计满足日益升级的消费需求, 并通过扩大种植产业发展, 吸纳周边脱贫户(监测户)等贫困人口参与种植生产, 解决就业和增收问题。

(4) 项目实施的生态效益分析;

农机棚及储粮仓建设项目的实施，能够进一步优化吾则塘村农业种植及作物储备方式，不断提升农业生产过程中的土地利用率和生产效率。

(4) 项目实施的可持续影响分析；

项目建成后优先为“统种共富”种植作物提供储藏加工服务，实现农业种植与后续储藏加工融合发展，确保连续运行不低于5年，并带动监测户及脱贫户就业增收。

3. 满意度指标完成情况分析

村内开会研究，群众参与率100%，无反对意见，满意率100%。

四、存在的主要问题及产生的原因

(一) 项目申报及实施管理方面

1. 项目立项；

入库实施都符合程序。

2. 项目跟踪监管；

镇纪委随时跟踪督查，村委监督，群众监督。

3. 项目实施进度；

2025年7月日完成

4. 项目其他方面；

后期运营已妥善安排，并随时监督。

(二) 资金管理方面

1. 资金使用；

项目预算资金：140万元，实际中标金额：139.614024

万元

2. 项目资金拨付;

拨付139.614024万元

3. 会计核算;

支付139.614024万元,

(三)绩效管理方面

1. 目标执行方面

严格落实绩效目标任务。

六、下一步改进措施及建议

镇党委政府持续跟踪监督，后期管理维护村两委要切实担负责任，使村集体经济不受损失，并发挥效益。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果得分95分，已公示。

化隆县昂思多镇

昂思多镇

2025年项目支出绩效自评表

(2025年度)

填报单位(盖章): 昂思多镇人民政府

项目名称: 2024年昂思多镇吾则塘村集体经济项目(农机棚及储粮仓建设)								
主管部门:		化隆县昂思多镇人民政府		项目负责人:		韩秀梅		
实施单位:		化隆县昂思多镇人民政府		联系电话:		15909727620		
资金情况:		6302241007618年度预算数		全年执行数		执行率	分值	得分
年度资金总额(万元)		140		139.61		99%	10	9
其中:财政拨款		140		139.61		99%		
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成目标				
	1.与原有“统种共富”项目协作运行,预计年产值达到60万元,实现对每村集体经济持续发展壮大年增收总收益的20%。 2.入库储藏期间,吸纳周边脱贫户、监测户等3-4人务工就业,实现增收。 3.能够进一步优化吾则塘村农业种植及作物储备方式,不断提升农业生产过程中的土地利用率和生产效率。			秋收后可产生效益,项目建设过程中已带动务工就业14人,其中监测户4人。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	分值	得分	偏差原因
	产出指标 (60分)	数量指标	修建农机棚	≥795.6平方米	795.6平方米	3	3	
修建室外地坪(厚			≥176平方米	176平方米	3	3		
采购50吨粮食储存仓			≥1个	1个	3	3		
采购双比重精选机			≥1台	1台	3	3		
采购移动式输送机(圆管宽80cm长15m)			≥1台	1台	3	3		
采购架空运输机(宽80cm长15m)			≥1台	1台	3	3		
采购DCS-60型双人打包			≥1台	1台	3	3		
			验收合格率	≥100%	≥100%	8	8	
时效指标		项目开工日期	2024年6月	2024年8月	5	4	因地勘工作未完成导致开工延后	
		项目完工日期	2024年10月	2025年7月	5	2	项目开工后恰逢雨季,工期延误	
成本指标		修建农机棚	≤1500元/平方米	≤1500元/平方米	3	3		
		修建室外地坪(厚22cm)	≤190元/平方米	≤190元/平方米	3	3		
		采购50吨粮食储存仓	≤24200元/个	≤24200元/个	3	3		
		采购双比重精选机	≤70400元/台	≤70400元/台	3	3		
		采购移动式输送机(圆管宽80cm长15m)	≤25100元/台	≤25100元/台	3	3		
		采购架空运输机(宽80cm长15m)	≤21800元/台	≤21800元/台	3	3		
		采购DCS-60型双人打包机	≤31660/台	≤31660/台	3	3		
效益指标 (20分)		社会效益指标	带动脱贫(监测)户季节性就业人数	≥3人	4人	10	10	
		经济效益指标	经济效益指标	≥1.2万元	≥1.2万元	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益脱贫(监测)户满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	95	
自评等次:优(s≥90) 良(90>s≥80) 中(80>s≥60) 差(s<60)								
存在的问题及建议	镇党委政府持续跟踪监督,后期管理维护村两委要切实担负责任,使村集体经济不受损失,并发挥效益。							